

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Lavori Pubblici e patrimonio

Inserimento N. 1029 del 03/12/2025

Determinazione n. 984 del 05/12/2025

OGGETTO: P.N.R.R M4-C1-3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "WALT DISNEY" –APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LOCAZIONE PREFABBRICATI (CUP J15E22000640006 - CIG B1B12A2875).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTO il Bilancio 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2024 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

VISTA l'assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2025/2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 30.12.2024 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale in data 12/03/2025 avente ad oggetto: "VARIAZIONI ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027";

DATO ATTO CHE:

con atto prot. 0011959/2023 del 14/03/2023 il Dirigente del Settore tecnico e sviluppo del territorio ha provveduto a nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art 5 della L. 241/90, l'arch. Giovanni Avosani, in servizio presso il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio;

lo scrivente non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;

Accertata l'assenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

PREMESSO CHE:

con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, nella Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, è previsto l'Investimento 3.3 relativo alla realizzazione di un piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

per consentire l'assegnazione delle risorse per l'investimento 3.3, "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", è stato adottato il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha individuato anche i criteri e le modalità di riparto delle risorse;

il predetto decreto n. 343 del 2021 ha trovato attuazione con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 318, che ha approvato un primo piano di interventi e, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, sono state ripartite ulteriori risorse alle Regioni per l'approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare, alla Regione Emilia Romagna sono state assegnate somme per € 66.241.253,64;

CONSIDERATO CHE con la DGR n. 42 del 16/01/2023 la Regione Emilia-Romagna ha chiesto alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna di procedere all'aggiornamento delle graduatorie della programmazione triennale di edilizia scolastica per l'annualità 2020;

RICHIAMATA la Legge n. 23 del 11/01/1996 "Norme per l'edilizia scolastica" e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che contengono norme rispettivamente in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013, convertito con Legge n. 128/2013;

PREMESSO CHE:

il Comune di Castelfranco Emilia, nell'anno 2018, aveva trasmesso alla Provincia di Modena delle schede descrittive di intervento, preliminari alla progettazione, al fine di iscrivere gli stessi nella programmazione triennale dell'edilizia scolastica 2018-2020 ed ottenere un finanziamento;

una delle richieste presentate era inerente il progetto di "Intervento di ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico dell'edificio Scuola dell'infanzia "Walt Disney"", per un valore complessivo di progetto di € 900.000,000, di cui € 270.000,00 con risorse proprie del Comune e per € 630.000,00 con una linea di finanziamento della Provincia di Modena;

l'intervento suddetto è stato iscritto nel programma triennale dell'edilizia scolastica 2018-2020;

DATO ATTO CHE:

con atto del Presidente della Provincia di Modena n. 12 del 17/01/2023, sono stati approvati i provvedimenti per individuare un elenco di interventi finanziabili dal Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 7 dicembre 2022, n. 320, tra cui l'intervento relativo alla Scuola dell'infanzia "Walt Disney" ;

con Decreto Direttoriale del 28/02/2023, n.15, l'intervento di cui trattasi si è collocato 16° in graduatoria, risultando finanziato;



PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 22/02/2022, con oggetto: “AVVISO PUBBLICO PROT. 48047 DEL 2 DICEMBRE 2021 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M4 – C1 -1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. INTERVENTO DIRISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE ED IMPIANTISTICA DELL’EDIFICIO SCUOLE DELL’INFANZIA “WALT DISNEY”, POLO DELL’INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO CASTELFRANCO EMILIA (MO) – APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA” con la quale è stato approvato uno studio di fattibilità avente un quadro economico complessivo pari ad € 900.000,00;

dell’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori del Ministero dell’Istruzione e del Merito acquisito con protocollo n. 0015448/2023 del 04/04/2023 per il finanziamento del progetto denominato “Intervento di ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico dell’edificio Scuola dell’infanzia “Walt Disney”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”;

RICHIAMATE:

la determinazione n. 472 del 18/05/2023 ad oggetto “PNRR – M.4 C1 I 3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA WALT DISNEY – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURE, IMPIANTI, CSP NONCHE’ ANALISI E PROVE NECESSARIE ALLE VERIFICHE PREVISTE DAL DNSH E CAM (LIVELLO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVO) CUP J15E22000640006 CIG 97936485FF” con la quale è stato affidato il suddetto incarico alla DESIGNO Srl con sede legale in Via Roma, 110 - CAP 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F. e P.IVA 02650911205 per l’importo complessivo di € 105.995,47, di cui € 19.113,94 per iva 22% ed € 3.341,60 per cassa 4%;

la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 25/05/2023 con oggetto “PNRR – M.4 C.1 I 3.3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA “WALT DISNEY” – CUP J15E22000640006: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ IN LINEA TECNICA” con la quale, a seguito delle necessità riscontrate in sede di esame tecnico, si è provveduto ad implementare con ulteriori risorse finanziarie proprie dell’Ente, pari ad € 500.000,00, procedendo così all’approvazione di uno studio di fattibilità avente un quadro economico complessivo di € 1.400.000,00;

la determinazione n. 573 del 21/06/2023 ad oggetto “PNRR – M.4 C1 I 3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA WALT DISNEY. AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SATER-INTERCENTER DEL SERVIZIO DI PROVE SU MATERIALI (CUP J15E22000640006 - CIG 984743479B)” con la quale è stato affidato il servizio alla Geotecnica s.r.l. con sede legale in Via Santella Parco La Perla – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – C.F. e P.IVA 02862280613 per l’importo di € 9.948,96 oltre cassa EPAP 4% € 397,96 oltre IVA 22% per € 2.276,32 così per un totale di € 12.623,24;



la determinazione n. 692 del 01/08/2023 ad oggetto “P.N.R.R M4-C1-3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA “WALT DISNEY” (CUP J15E22000640006) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DECISIONE A CONTRARRE” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori (prot. 35408/2023 - 35523/2023 – 35609/2023) di € 1.400.000,00 di quadro economico ed è stata avviata la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori, ai sensi dell’art. 17 e dell’Allegato I.3 del D. Lgs 36/2023, per l’importo complessivo a base di gara pari ad € 868.248,44 di cui € 34.012,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 237.331,89 di costi per la manodopera non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 50 e 107 del D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici;

la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 694 del 02/08/2023, avente ad oggetto l’affidamento di P.N.R.R M4-C1-3.3 – NEXT GENERATION EU - Intervento di ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico dell’edificio scuola dell’infanzia “Walt Disney”, con la quale si decideva di svolgere una procedura negoziata attraverso l’utilizzo autonomo della piattaforma Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 732 del 28/08/2023, avente ad oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI P.N.R.R M4-C1-3.3 – NEXT GENERATION EU - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA “WALT DISNEY” CUP J15E22000640006 CIG: A000D89C38. PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI, con la quale sono state approvate le risultanze della gara, dichiarata deserta, di cui al verbale del 28.08.2023 e, conseguentemente, è stata dichiarata deserta la gara in argomento;

RICHIAMATE:

la determinazione n. 735 del 29/08/2023 ad oggetto “P.N.R.R M4-C1-3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA “WALT DISNEY” (CUP J15E22000640006) – DECISIONE A CONTRARRE: INDIZIONE NUOVA PROCEDURA A SEGUITO DI GARA DESERTA” con la quale si è stabilito di procedere ad affidare l’appalto mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 50 e 107 del D.lgs. 36/2023;

la determinazione n. 753 del 01/09/2023 ad oggetto “P.N.R.R M4-C1-1.1 – NEXT GENERATION EU - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO SCARABOCCHIO – POLO DELL’INFANZIA RISORGIMENTO (CUP J12C22000480006) - CSE e DL strutture PNRR – M.4 C.1 I 3.3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA “WALT DISNEY” (CUP J15E22000640006) - CSE e DL strutture” all’Ing. ANGELO LUPPI - C.F. LPPNGL79B02F257U e PIVA 03020560367 con sede in via Modena 158, Loc. Settecani - 41014 Castelvetro di Modena (MO) per l’importo € 83.508,46, oltre cassa 4% per € 3.340,34, ed € 19.106,74 per IVA 22% così per complessivi € 105.955,54 (di cui € 67.592,71 relativi al CUP J12C22000480006 ed € 38.362,83 relativi al CUP J15E22000640006);

la determinazione n. 797 del 14/09/2023 di aggiudicazione definitiva, dei lavori in oggetto, del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia dalla quale si evince che



aggiudicataria definitiva della procedura negoziata dei lavori in oggetto è la ditta S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. Via Abitazione 15 40053 Valsamoggia, C.F. 00542930375 - P.IVA IT00514181205, che ha offerto il ribasso del 0,80% sull'importo posto a base di gara sulla base di gara di € 596.904,08 (Iva, costi per la manodopera ed oneri per la sicurezza esclusi);

la determinazione n. 932 del 08/11/2023 avente oggetto "P.N.R.R M4-C1-3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "WALT DISNEY" - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO (CUP J15E22000640006 – CIG A008787809)." con la quale si è provveduto:

- ad assumere apposito impegno a favore della S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. Via Abitazione 15 40053 Valsamoggia, C.F. 00542930375 - P.IVA 00514181205, per € 863.473,21 oltre a IVA al 10% per € 86.347,32 così per un totale complessivo di € 949.820,53;
- ad assumere apposito impegno per la somma di € 15.628,47 a favore del gruppo di lavoro costituito dai dipendenti comunali per le prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., come individuato con determinazione n. 692 del 01/08/2023;

la determinazione n. 410 del 19/06/2024 ad oggetto: P.N.R.R M4-C1-3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "WALT DISNEY" – LOCAZIONE PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO DA POSIZIONARSI IN AREA CORTILIVA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA "G. MARCONI" IN PIAZZA GRAMSCI 1 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 E RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO (CUP J15E22000640006 – CIG B1B12A2875), con quale è stato affidato a Meschiari s.r.l. con sede legale in via Morbidina di Quartirolo 2/d - 41012 Carpi (MO), C.F. e P.IVA 03826480364 per un importo pari ad € 162.045,35 iva inclusa;

la determinazione n. 575 del 19/09/2024 ad oggetto PNRR – M.4 C1 I 3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA WALT DISNEY. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE (CUP J15E22000640006 - CIG B317E86D98) ;

la determinazione n. 934 del 19/12/2024 ad oggetto "PNRR – M.4 C1 I 3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA WALT DISNEY- CUP J15E22000640006-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1-AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO;

la determinazione n. 170 del 25/02/2025 ad oggetto "PNRR – M.4 C1 I 3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA WALT DISNEY. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 – REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN RELAZIONI AI LAVORI EDILI";



la determinazione n. 235 del 19/03/2025 ad oggetto “PNRR – M.4 C1 I 3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA WALT DISNEY. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. – REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN RELAZIONI AI LAVORI EDILI”

la determinazione n. 424 del 22/05/2025 ad oggetto “PNRR – M.4 C1 I 3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA WALT DISNEY. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. – FORNITURA E POSA TENDE CUP J15E22000640006 CIG B6ADF7B393”

la determinazione n. 621 del 07/08/2025 ad oggetto PNRR – M.4 C1 I 3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA WALT DISNEY. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023: REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI IN RELAZIONI AI LAVORI EDILI;

la determinazione n. 847 del 31/10/2025 ad oggetto P.N.R.R M4-C1-3.3 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA “WALT DISNEY” –APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI EDILI (CUP J15E22000640006 – CIG A008787809);

PRESO ATTO:

del Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori nonché RUP, arch. Giovanni Avosani, controfirmato dalla ditta aggiudicataria, acquisiti al protocollo dell’Ente n. 46500/2025 in data 20/11/2025;

che il Certificato di Regolare Esecuzione attesta che la fornitura e nolo sono stati regolarmente eseguiti e che l’ammontare dei lavori contabilizzato è pari a € **6.797,52** (Iva 22% esclusa)

che l’impresa ha firmato il sopra citato certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve.

Che sull’importo dell’affidamento risulta un economia pari ad € 4.972,89, che verrà ridistribuita all’interno del quadro economico dell’intervento a seguito dell’approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori impiantistici attualmente in corso

VISTE:

la fattura elettronica n. 111/PA del 30/11/2025 della ditta Meschiari s.r.l. con sede legale in via Morbidina di Quartirolo 2/d - 41012 Carpi (MO), C.F. e P.IVA 03826480364 pervenuta all’Ente tramite SDI n. 16122409048/1 del 30/11/2025, per l’importo di € **6.797,52 oltre a Iva al 22% di € 1.495,45 per un totale complessivo di € 8.292,97.**

a saldo della fornitura in oggetto;



DATO ATTO CHE è stato emesso il Durc on line attestante la regolarità contributiva della ditta Meschiari s.r.l. con scadenza in data 24/12/2025 mediante interrogazione online sul sito INAIL protocollo INAIL_50408707.

RITENUTO opportuno approvare:

il certificato di regolare esecuzione nonché relazione di accompagnamento al conto finale autorizzando pertanto il pagamento del credito complessivo pari ad € **6.797,52 oltre a Iva al 22%**.

procedere al pagamento:

- a favore della ditta Meschiari s.r.l. con sede legale in via Morbidina di Quartirolo 2/d - 41012 Carpi (MO), C.F. e P.IVA 03826480364 del credito complessivo pari ad € **6.797,52 oltre a Iva al 22% di € 1.495,45 per un totale complessivo di € 8.292,97.**

ACCERTATO ai sensi dell'art.9, c. 1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° Luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

la Delibera di Giunta n. 257 del 19/12/2017 recante "Art. 9 d.l. 78/2009 convertito in legge 102/2009 definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente";

il REGOLAMENTO DI CONTABILITA', approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 28.11.2019;

DATO ATTO che

l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) affida direttamente alle pubbliche amministrazioni l'incarico di effettuare il pagamento dell'IVA dovuta sui loro acquisti di beni e servizi a partire dal 01/01/2015, e pertanto gli enti pubblici dovranno suddividere in due distinti pagamenti (cd. "split payment"), le fatture:

- uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione
- l'altro, per l'importo dell'IVA, direttamente a favore dell'Erario;

la liquidazione della fattura sarà disposta secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto e firmato dal Direttore dei Lavori nonché RUP, Arch. Giovanni Avosani, controfirmati dalla ditta aggiudicataria, senza sollevare eccezioni o riserve, acquisito al protocollo dell'Ente n. 46500/2025 in data 20/11/2025 qui interamente richiamato;



3. di prendere atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, attesta che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che l'ammontare dei lavori contabilizzato è pari a € **6.797,52 oltre a Iva al 22%**.
4. di dare atto che è stato emesso il Durc on line attestante la regolarità contributiva della ditta Meschiari s.r.l. con scadenza in data 24/12/2025 mediante interrogazione online sul sito INAIL protocollo INAIL_50408707;
5. di autorizzare il pagamento a favore della ditta Meschiari s.r.l. con sede legale in via Morbidina di Quartirolo 2/d - 41012 Carpi (MO), C.F. e P.IVA 03826480364 del credito complessivo pari ad € **6.797,52 oltre a Iva al 22% di € 1.495,45 per un totale complessivo di € 8.292,97** (dando atto che la somma di € **1.495,45** corrispondente alla quota Iva 22% andrà versata direttamente all'Erario da parte dell'Ente) che trova copertura al capitolo 04012.02.20258021- "PNRR - M4.C1 - Inv. 3.3- Edilizia scolastica -CUP J15E22000640006- Ristrutturazione Scuola Infanzia "Walt Disney", impegno 336/2025, dando atto che si procederà, con successiva disposizione di liquidazione tecnica;
6. di dare atto che il CUP e il CIG assegnati alla presente procedura sono i seguenti: CUP **J15E22000640006 - CIG B1B12A2875**;
7. di dare atto che sull'importo dell'affidamento risulta un economia pari ad € 4.972,89, che verrà ridistribuita all'interno del quadro economico dell'intervento a seguito dell'approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori impiantistici attualmente in corso;
8. di dare atto che il quadro finale dell'opera verrà rideterminato a seguito dell'approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori impiantistici attualmente in corso;
9. di dare atto che per l'appaltatore sussiste l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
10. di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionali.

Castelfranco Emilia, 05/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Marino Bruno

Determinazione n. 984 del 05/12/2025

(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza: n. Prot nr. 34937 del 29/08/2024 e decreto di sostituzione prot. 24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente

Riepilogo contabile:

Tipo (uscita/ Entrata)	Anno competenza	N° imp/acc	Anno imp/acc.	Capitolo	Capitolo Descrizione	Importo



